

Weekoverzicht project Grensmaas Week: 2018-13 Ma-Za
Prognose GP: 110.910 (106.275+4.635) Gerealiseerd: 122.224 (122.224+0) Boetelat: 100.000 (100.000+0) Verschil: 11.314

Ma-Za

Recht / Plicht	Productie / Afname														Verschil Afname					Vóór/Achters		Cumulatief n
	0/4	4/16	4/32	32/A	Totaal	0/2	0/4	2/5	4/16	4/22	4/32	32/A	0/4F	Totaal	0/4	4/16	4/32	32/A	Totaal	0/4	4/16	
Basal	1.338	864	4.287	1.207	7.696	357	892		1.450		8.042	1.998	631	13.370	542	586	3.755	791	5.674	0/4	4/16	
Cementbouw	1.843	1.191	5.906	1.662	10.602		2.275		783		4.124	1.990		9.172	432	-408	-1.782	328	-1.430	5.422	2.790	
Dekker	2.994	1.935	9.594	2.700	17.223		3.657	239	2.742	2.547	7.750	3.878		20.813	663	807	942	1.178	3.590	636	988	
Merwede	2.928	1.892	9.381	2.640	16.841		2.279		3.107	7.111	7.368	5.485		25.350	-649	1.215	5.098	2.845	8.509	3.946	7.894	
Niba	3.921	2.533	12.564	3.536	22.555		5.475	327	3.049	1.205	10.980	1.903		22.939	1.554	516	-52	-	385	1.552	7.844	
Pannerden	1.497	967	4.795	1.350	8.608	1.454			1.137		5.082	1.951		9.624	-43	170	287	601	1.016	1.180	4.151	
Sagrex	2.864	1.851	9.178	2.583	16.476		2.152		1.461		13.310	1.957	2.076	20.956	1.364	-390	4.132	-626	4.481	2.715	2.098	
Maasgrind																				430	4.746	
Totalen	17.384	11.233	55.705	15.678	100.000	1.811	16.730	566	13.729	10.863	56.656	19.162	2.707	122.224	3.864	2.496	12.380	3.484	22.224	15.881	30.51	

Ma-Za

Afkoop / Correctie (in tonnen)

Weekboete (in Euro)

Cumulatieve Boete (in Euro)

	0/4	4/16	4/32	32/A	Totaal	0/4	4/16	4/32	32/A	Totaal	0/4	4/16	4/32	32/A	Totaal
Basal											-10.346			-11.127	-21.473
Cementbouw											-141.818	-45.281	-629.204	-17.982	-834.286
Dekker											-73.240	-1.242	-561.999		-636.481
Merwede											-993			-154	-1.147
Niba											-150.991	-28.600	-436.051	-15.005	-630.647
Pannerden											-31.707			-22.659	-54.366
Sagrex											-182.932	-41.759	-212.565		-437.256
Totalen											-592.028	-116.882	-1.873.759	-32.987	-2.615.656

Ma-Za

Cumulatieve Afkoop (in tonnen)

	0/4	4/16	4/32	32/A	Totaal
Basal	-863		-1.450		-2.313
Cementbouw	-	-	-	-	
	13.262	-258	-50.175	2.566	-66.261
Dekker	-9.095		-76.429		-85.524
Merwede					
Niba	-	-	-	-	
	12.965	4.341	-59.630	1.988	-78.923
Pannerden	-1.850		-2.139		-3.988
Sagrex	-	-	-	-	
	17.457	4.230	-22.351		-44.038
Maasgrind					
TOTAL	55.492	8.828	212.174	4.554	281.048

Cumulatieve Netto Plicht (in tonnen)

	0/4	4/16	4/32	32/A	Totaal
	352.741	179.632	1.369.976	222.381	2.124.730
	473.839	247.191	1.839.011	303.772	2.863.813
	782.247	402.003	2.992.728	497.672	4.674.651
	773.784	393.084	3.001.058	486.630	4.654.557
	1.023.348	522.107	3.959.628	649.749	6.154.832
	393.664	200.922	1.531.829	248.739	2.375.153
	739.534	380.323	2.913.580	476.069	4.509.507
	4.539.158	2.325.262	17.607.811	2.885.013	27.357.243

Cumulatieve Afname (in tonnen) vanaf Wk 2010-17 tbv Boetesysteem

	0/4	4/16	4/32	32/A	Totaal
	359.279	178.239	1.384.589	243.661	2.165.768
	470.858	252.157	1.862.341	311.242	2.896.598
	783.327	427.144	2.989.769	516.288	4.716.528
	765.790	399.424	3.033.923	492.183	4.691.320
	1.026.520	524.577	4.050.693	663.403	6.265.193
	396.201	210.377	1.533.945	253.187	2.393.710
	748.997	389.570	2.928.022	481.227	4.547.816
	158.922	970	3.897	3.977	167.766
	4.709.894	2.382.458	17.787.179	2.965.168	27.844.699

Om in het logistieke systeem de werking van de boeteregeling aan de nieuwe situatie aan te passen is het nodig om in gevallen waar de werkelijke voorstand de aangepaste voorstand overschrijdt, die deels te bevroren.

Buffers: 4/32:2500, 4/16:2500, 0/4:2000, 32/A:2500 - Boete 32/A over hele week gerekend -

<http://gpl-dev.gm-consortium.nl> (c) Adageo R&D v0.1.17 1/1 GP = Gereed Produkt 05 Apr 2018 [13:37:01]